

PROYECTOS EJECUTADOS CON FONDOS DEL CODEDE EJERCICIO FISCAL 2016

No.	SNIP	NOG	No. Fecha De CONTRATO	No. Y Fecha de CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	EMPRESA EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			COSTO TOTAL DE LA OBRA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO		
										CODEDE	MUNI	COMUNIDAD			CODEDE	MUNI	COMUNIDAD
1	170240	5253209	13-2016	46-2016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUTUQ ALDEA PATACHAJ	Municipalidad de San Cristóbal Toto	30-sep-16		PROYECTOS DE ALTA INGENIERIA	Q 300,000.00	Q 3,000.00	Q 950.00	Q 303,950.00	50%	20.00%	20.00%	20.00%
2	170242	5253268	14-2016	49-2016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XETAP PARAJE CHUITAP ALDEA PATACHAJ	Municipalidad de San Cristóbal Toto	29-sep-16		CODEPRO INGENIERIA	Q 300,000.00	Q 3,000.00	Q 1,000.00	Q 304,000.00	100%	20.00%	20.00%	20.00%
3	170243	5253322	15-2016	45-2016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHILAGUNA I CANTON SAN RAMON	Municipalidad de San Cristóbal Toto	30-sep-16		CONSTRUCTORA TACANA	Q 400,000.00	Q 3,000.00	Q 500.00	Q 403,500.00	40%	20.00%	20.00%	20.00%
4	170244	5305292	18-2016	110-2016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON XECANCHAVOX HACIA SECTOR AGUA TIBIA	Municipalidad de San Cristóbal Toto	04-oct-16		CONSTRUCTORA Y DISEÑOS DE OCCISENTE	Q 300,000.00	Q 3,000.00	Q 900.00	Q 303,900.00	90%	20.00%	20.00%	20.00%
5	170245	5305640	19-2016	105-2016	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ROSAS CANTON XECANCHAVOX	Municipalidad de San Cristóbal Toto	30-sep-16		INNOVACIONES GENERALES EN CONSTRUCCION IGC	Q 400,000.00	Q 3,000.00	Q 2,015.77	Q 405,015.77	100%	20.00%	20.00%	20.00%
6	170246	5305756	20-2016	109-2016	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD LINEA DE CONDUCCION CANTON XESUC	Municipalidad de San Cristóbal Toto	30-sep-16		CONSTRUCTORA TACANA	Q 763,678.40	Q 3,000.00	Q 9,621.60	Q 776,300.00	40%	20.00%	20.00%	20.00%
7	170247	5253403	16-2016	47-2016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA AVENIDA BARRIO LA INDEPENDENCIA	Municipalidad de San Cristóbal Toto	29-sep-16		IN.M.A..	Q 300,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 306,000.00	100%	20.00%	20.00%	20.00%
8	170249	5253500	17-2016	48-2016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA VUELTA TIERRA BLANCA CENTRO CANTON CHUICOTOM	Municipalidad de San Cristóbal Toto	30-sep-16		SERCCO	Q 249,436.20	Q 200.00	Q 100.00	Q 249,736.20	90%	20.00%	20.00%	20.00%
9	170250	5305918	21-2016	113-2016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARRACANA PARAJE CHUICHAJ ALDEA PACANAC	Municipalidad de San Cristóbal Toto	07-oct-16		CONSTRUCTORA DEL CARMEN	Q 250,827.00	Q 3,000.00	Q 1,973.00	Q 255,800.00	90%	20.00%	20.00%	20.00%
10	170251	5309565	22-2016	107-2016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA AVANZADA ALDEA NUEVA CANDELARIA A ENTRONQUE CARRETERA DE SIJA A QUETZALTENANGO	Municipalidad de San Cristóbal Toto	29-sep-16		PRODICA	Q 350,000.00	Q 3,000.00	Q 1,000.00	Q 354,000.00	100%	20.00%	20.00%	20.00%
11	170252	5311373	23-2016	106-2016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUISANTOJ CANTON XETACABAJ A ENTRONQUE CIRCUNVALACION RUTA NACIONAL 1 SALCAJA	Municipalidad de San Cristóbal Toto	30-sep-16		CONFUERTE	Q 350,000.00	Q 3,000.00	Q 262.00	Q 353,262.00	90%	20.00%	20.00%	20.00%
12	170254	5311446	24-2016	108-2016	AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB-CABECERA MUNICIPAL	Municipalidad de San Cristóbal Toto	30-sep-16		CONSTRUCTORA TACANA	Q 600,000.00	Q 3,000.00	Q 500.00	Q 603,500.00	40%	20.00%	20.00%	20.00%
13	170664	5311519	25-2016	114-2015	CONSTRUCCION GAVIONES PUENTE BARRIO SAN SEBASTIAN RIO PASUTULTE	Municipalidad de San Cristóbal Toto	30-sep-16		CONSTRUCTORA DEL CARMEN	Q 808,179.00	Q 2,829.00	Q 100.00	Q 811,108.00	60%	20.00%	20.00%	20.00%
14	170256	5311586	26-2016	111-2016	AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CABECERA MUNICIPAL	Municipalidad de San Cristóbal Toto	03-oct-16		CONSTRUCTORA COMPROSEGUA	Q400,000.00	Q.3,000	Q.800.00	Q. 403,800.00	55%	20.00%	20.00%	20.00%
15	184794	5311705	27-2016	112-2016	AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE REABILITACION Y CAPACITACION A DISCAPACITADOS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN	Municipalidad de San Cristóbal Toto	29-sep-16		CONSTRUCTORA A.P.	Q200,000.00	Q3,500.00	Q500.00	Q204,000.00	45%	20.00%	20.00%	20.00%